

拾柒、實施進度概估

(原核定)

於99年02月申請事業計畫，預估於105年08月核准公告都市更新事業計畫，並於108年10月興建完成，於108年12月前完成使用執照申請，並開始進行產權登記等相關事宜，並於民國109年03月完成更新成果報核備查(詳表 17-1)。

表 17-1 更新事業計畫實施進度

	99年	105年												106年												107年												108年												109年			
	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
事業計畫申請																																																					
事業計畫審查、核定公告																																																					
申請拆除及建造執照																																																					
工程施工																																																					
申請使用執照																																																					
送水送電																																																					
申請測量																																																					
產權登記																																																					
申請更新後稅捐減免																																																					
更新成果備查																																																					

(變更後)

於112年05月申請變更事業計畫，預估於113年10月核准公告變更都市更新事業計畫，並於118年01月興建完成，於118年04月前完成使用執照申請，並開始進行產權登記等相關事宜，並於民國118年10月完成更新成果報核備查(詳表 17-1)。

表 17-1-1 更新事業計畫實施進度

	112年												113年												114年		118年											
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
變更事業計畫申請	5/31																																					
變更事業計畫審查、核定公告																																						
申請拆除及建造執照																																						
工程施工																																						
申請使用執照																																						
送水送電																																						
申請測量																																						
產權登記																																						
申請更新後稅捐減免																																						
更新成果備查																																						